



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.

LOCAL: SERRO/MG.

DATA BASE: 05/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Físico/Financeiro		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	SERVIÇO EM SOLO	100,00%	%	50%	50%			
		R\$ 7.128,76	R\$	R\$ 3.564,38	R\$ 3.564,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO	100,00%	%	10%	40%	40%	10%	
		R\$ 46.052,76	R\$	R\$ 4.605,28	R\$ 18.421,10	R\$ 18.421,10	R\$ 4.605,28	R\$ -
3	ALVENARIA ELEVAÇÃO	100,00%	%		40%	40%	20%	
		R\$ 120.389,29	R\$	R\$ -	R\$ 48.155,71	R\$ 48.155,71	R\$ 24.077,86	R\$ -
4	REVESTIMENTO	100,00%	%			50%	50%	
		R\$ 29.813,98	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.906,99	R\$ 14.906,99	R\$ -
5	REATERRO	100,00%	%		50%	50%		
		R\$ 11.049,52	R\$	R\$ -	R\$ 5.524,76	R\$ 5.524,76	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM	100,00%	%			50%	50%	
		R\$ 8.151,30	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,65	R\$ 4.075,65	R\$ -
7	TRAMENTO DE TALUDE COM REVEGETAÇÃO	100,00%	%			50%	50%	
		R\$ 18.866,01	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.433,01	R\$ 9.433,01	R\$ -
TOTAL GLOBAL		R\$ 241.451,63						
PARCIAL		%		3,38%	31,34%	41,63%	23,65%	0,00%
		R\$		R\$ 8.169,66	R\$ 75.665,96	R\$ 100.517,23	R\$ 57.098,78	R\$ -
ACUMULADO		%		3,38%	34,72%	76,35%	100,00%	100,00%
		R\$		R\$ 8.169,66	R\$ 83.835,62	R\$ 184.352,85	R\$ 241.451,63	R\$ 241.451,63

ENG. SERGIO ROBERTO A. ARAUJO  
CREA-MG: 8.505/D